B A G E R *KOMATSU PC 650-5K, gusjeničar* s dubinskom lopatom q=2,50 m3 (motor 270 kW, 5 godina star -7500 radnih sati do sada)											
Red. br.	**Datum**	**Aktivnost**	**Radno mjesto**	**Uvjeti rada**	**Zastoji**	**Radni sati na dan**	**Efektivno satno rad. vrijeme**	**Prosječni mjereni Tc ili v**	**Količina rada (mjer. jedin.)**	**Ostvareni učinak**	**Napomena**
1	*29.04.2008. 7.00-15h*	*Široki iskop podruma dubine 3,5m (troškovnička stavka I.1.3)*	*Bager stoji uz rub iskopa i pomiče se kada završi iskop na jednom mjestu*	*Zemlja vlažna, pjeskovita ilovača (r= 23%), dovoljno mjesta za rad, istovar lopate u sanduk kipera (q=7,5 m3) i pri tome zaokret za 90 stupnjeva.*	*Punjenje goriva na početku dana -15min, odlazak na radno mjesto -5min, premještanje s jednog radnog mjesta na drugo 4 x 5min, čekanje kamiona, u više navrata -20min, pauza strojara -30 + 10min*	*U 8-satnoj radnoj smjeni radio je 7 sati (od 7.30 do 14.30h)*	45,7 min/sat *(60min/sat - 100min zastoja/7sati rada)*	*Tc=34,5 sec*	za cijeli dan iskopano je 770 m3 zemlje (sraslo stanje)	prosječni učinak po radnom satu Uo= 770/7 = 110,00 m3/h gledano po danu satni učinak je Uo= 770/8 = 96,25 m3/h	Rukovatelj bagera je iskusan strojar koji na ovom stroju radi 2 godine. Prilikom utovara kiperi su parkirani na istom nivou kao i bager. Iskopanu zemlju odvoze 3 kipera na deponiju udaljenu 5 km.